

#	INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN PRIVADA	TIEMPO DE CONCESIÓN O DELEGACIÓN	FECHA DE INICIO dd/mm/aa	FECHA DE FIN dd/mm/aa	TOTAL INVERSIÓN	PROYECTO	ALCANCE/COMPONENTES	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	LONGITUD	UNIDAD DE MEDIDA (INTERVENCIÓN)	PROVINCIA	CANTÓN	MONTO TOTAL	PRIMERA FASE DEL PROYECTO	A MONTO EJECUTADO AÑO 2017(MAYO-DIC)
1	AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR	VILPORTECU S.A.	50 AÑOS	1/3/2017	1/3/2067	751.932.791,00	CONTRATO DE GESTION DELEGADA PARA EL DISEÑO, FINANCIAMIENTO, EQUIPAMIENTO, EJECUCIÓN DE OBRAS ADICIONALES, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR	DRAGADO DE MUELLES-ZONA DE MANIOBRAS Y CANAL DE ACCESO	2/3/2018	31/12/2019	14,5 Mts de Profundidad	Mts 3	EL ORO	MACHALA PTO. BOLÍVAR	\$ 80.843.000,00	\$ 22.198.713,00	\$ 648.564,87
								DESARROLLO DE PROYECTOS	2/3/2017	31/12/2021		2 estudios y diseño	EL ORO	MACHALA PTO. BOLÍVAR	\$ 9.725.000,00	\$ 1.707.326,00	\$ 1.209.885,26
								INFRAESTRUCTURA	12/3/2017	31/12/2021			EL ORO	MACHALA PTO. BOLÍVAR		\$ 28.946.655,00	\$ 147.521,84
								CONSTRUCCIÓN MUELLE 6	2/8/2019	31/12/2021	450 Mts de muelle	Mts 2	EL ORO	MACHALA PTO. BOLÍVAR	\$ 273.944.000,00	\$ 179.900.000,00	
								CONSTRUCCIÓN MUELLE 7									
								SUPERESTRUCTURA	1/1/2019		30.000,00	Mts 2	EL ORO	MACHALA PTO. BOLÍVAR	\$ 73.080.791,00	\$ 1.500.000,00	
								INVERSIONES EN EQUIPOS									
								GRUAS STS	1/1/2020	31/12/2021		6 STS	EL ORO	MACHALA PTO. BOLÍVAR	\$ 153.750.000,00	\$ 30.590.477,00	
								GRUAS RTG PATIOS	1/1/2020	31/12/2021		18 RTG	EL ORO	MACHALA PTO. BOLÍVAR	\$ 79.500.000,00	\$ 20.656.920,00	
								GRUAS MOVILES	1/1/2020	31/12/2021		2 GRUAS	EL ORO	MACHALA PTO. BOLÍVAR	\$ 15.000.000,00	\$ 8.138.974,00	
								REMOLCADORES	1/1/2020	31/12/2021		1 REMOLQUE	EL ORO	MACHALA PTO. BOLÍVAR	\$ 20.000.000,00		
								OTROS EQUIPOS					EL ORO	MACHALA PTO. BOLÍVAR	\$ 46.090.000,00	\$ 6.231.025,00	
TOTAL						\$ 751.932.791,00									\$ 751.932.791,00	\$ 299.870.090,00	\$ 2.005.971,97

B	C	D	A+B+C+D									
MONTO EJECUTADO AÑO 2018	MONTO EJECUTADO AÑO 2019 (ENE- DIC)	MONTO EJECUTADO AÑO 2020 (ENE- DIC)	MONTO EJECUTADO AÑO 2021 (ENE- DIC)	MONTO EJECUTADO AÑO 2022 (ENE- DIC)	MONTO EJECUTADO MAYO 2017 - DICIEMBRE 2022	MONTO ESTIMADO 2023	MONTO EJECUTADO ENERO	MONTO EJECUTADO FEBRERO	MONTO EJECUTADO MARZO	MONTO EJECUTADO ABRIL	MONTO EJECUTADO MAYO	MONTO EJECUTADO JUNIO
\$ 15.657.739,02	\$ 4.174.709,80	\$ 0,00	\$ 137.527,64	\$ 0,00	\$ 20.618.541,33					\$ 12.000,00	\$ 800.000,00	\$ 51.000,00
\$ 485.979,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.695.864,72				\$ 11.954,00			
\$ 607.895,00	\$ 0,00	\$ 1.543.329,60	\$ 3.216.696,80	\$ 5.828.832,28	\$ 11.344.275,52	\$ 1.050.601,00	\$ 48.215,75	\$ 77.331,56	\$ 276.010,01	\$ 24.044,75	\$ 34.334,71	\$ 39.454,95
	\$ 368.000,00	\$ 378.078,90	\$ 19.771.938,87	\$ 68.467.162,61	\$ 88.985.180,38	\$ 65.504.151,00	\$ 2.426.009,64	\$ 3.172.791,71	\$ 6.730.657,69	\$ 153.425,71	\$ 5.157.792,81	\$ 5.135.861,59
			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00							
	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000,00							
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00							
	\$ 552.000,00	\$ 0,00	\$ 12.127.317,76	\$ 144.780,15	\$ 12.824.097,91	\$ 15.713.927,00						
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.651.803,50	\$ 11.147.574,18	\$ 23.799.377,68	\$ 2.331.946,00						
	\$ 7.936.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.936.500,00							
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00							
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.902.453,66	\$ 1.170,00	\$ 4.903.623,66							
\$ 16.751.613,48	\$ 13.046.209,80	\$ 1.921.408,50	\$ 52.807.738,23	\$ 85.589.519,22	\$ 172.122.461,20	\$ 84.600.625,00	\$ 2.474.225,39	\$ 3.250.123,27	\$ 7.018.621,70	\$ 189.470,46	\$ 5.992.127,52	\$ 5.226.316,54

MINISTERIO DE  
TRANSPORTE Y  
OBRAS PÚBLICAS

MONTO EJECUTADO JULIO	MONTO EJECUTADO AGOSTO	MONTO EJECUTADO SEPTIEMBRE	MONTO EJECUTADO OCTUBRE	MONTO EJECUTADO NOVIEMBRE	MONTO EJECUTADO DICIEMBRE	MONTO ESTIMADO 2024	MONTO ESTIMADO 2025	MONTO ESTIMADO 2026 - 2066	PLAZAS DIRECTAS DE EMPLEO GENERADAS	NÚMERO BENEFICIARIOS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
\$ 162.213,71	\$ 4.313.104,62		\$ 10.143,53		\$ 7.000,00			\$ 46.092.786,31	70	BENEFICIARIOS DIRECTOS 2.500 Y BENEFICIARIOS INDIRECTOS 469.500	117,01	1ER FASE DEL PROYECTO
							\$ 250.000,00	\$ 8.029.135,28	35		100,03	1ER FASE DEL PROYECTO
\$ 18.454,95	\$ 29.313,75	\$ 102.084,81	\$ 12.998,75	\$ 360.107,01	\$ 42.441,16	\$ 1.480.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ 144.767.689,72			42,87	2do FASE DEL PROYECTO
\$ 7.528.491,99	\$ 4.488.614,05	\$ 3.072.791,39	\$ 2.525.328,20	\$ 153.425,71	\$ 9.286.150,13			\$ 92.222.222,16			77,16	1ER FASE DEL PROYECTO
							\$ 43.829.968,80				0,00	2DA FASE DEL PROYECTO
											1,00	PROYECTO
								\$ 159.025.831,14				
				\$ 3.300.000,00							52,71	1ER FASE DEL PROYECTO
											115,21	1ER FASE DEL PROYECTO
											97,51	1ER FASE DEL PROYECTO
											0,00	
											78,70	1ER FASE DEL PROYECTO
\$ 7.709.160,65	\$ 8.831.032,42	\$ 3.174.876,20	\$ 2.548.470,48	\$ 3.813.532,72	\$ 9.335.591,29	\$ 1.480.000,00	\$ 89.079.968,80	\$ 450.137.664,61	105		77,26	1ER FASE DEL PROYECTO

Puerto Bolívar, 09 de enero del 2024

ING. AIDA GARCIA GONZALEZ  
Administradora del Contrato de Gestión Delegada