

#	INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN PRIVADA	TIEMPO DE CONCESIÓN O DELEGACIÓN	FECHA DE INICIO dd/mm/aa	FECHA DE FIN dd/mm/aa	TOTAL INVERSIÓN	PROYECTO	ALCANCE/COMPONENTES	FECHA DE INICIO	MONTO ESTIMADO 2024	MONTO EJECUTADO ENERO	MONTO EJECUTADO FEBRERO	MONTO EJECUTADO MARZO	MONTO EJECUTADO ABRIL	MONTO EJECUTADO MAYO	MONTO EJECUTADO JUNIO
1	AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR	YILPORTECU S.A.	50 AÑOS	1/3/2017	1/3/2067	751.932.791,00	CONTRATO DE GESTION DELEGADA PARA EL DISEÑO, FINANCIAMIENTO, EQUIPAMIENTO, EJECUCIÓN DE OBRAS ADICIONALES, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR	DRAGADO DE MUELLES-ZONA DE MANIOBRAS Y CANAL DE ACCESO	2/3/2018	\$ 6.120.000,00			\$ 3.058,42	\$ 6.003.936,16		\$ 5.696.814,30
								DESARROLLO DE PROYECTOS	2/3/2017	\$ 714.490,00	\$ 26.085,04	\$ 49.077,16	\$ 10.500,00	\$ 26.509,10	\$ 10.250,00	\$ 42.408,95
								INFRAESTRUCTURA	12/3/2017	\$ 800.000,00	\$ 263.827,76	\$ 27.540,80	\$ 16.065,69	\$ 21.846,43		\$ 124.979,59
								CONSTRUCCIÓN MUELLE 6	2/8/2019	\$ 19.603.302,00	\$ 4.247.162,51	\$ 2.805.609,65	\$ 1.726.547,57	\$ 1.484.539,08	\$ 750.492,77	\$ 879.019,64
								CONSTRUCCIÓN MUELLE 7								
								Almacén Frigorífico (CWS) Y Sistema de Nuevo Ingreso a la terminal (GATES)	20/3/2024	\$ 35.854.891,00	\$ 60.000,00	\$ 446.558,69	\$ 3.055.460,00	\$ 1.007.280,00		\$ 1.788.680,00
								SUPERESTRUCTURA	1/1/2019							
								INVERSIONES EN EQUIPOS								
								GRUAS STS	1/1/2020				\$ 14.756.912,85			
								GRUAS RTG PATIOS	1/1/2020							
								GRUAS MOVILES	1/1/2020							
								REMOLCADORES	1/1/2020							
								OTROS EQUIPOS								
TOTAL						\$ 751.932.791,00			\$ 63.092.683,00	\$ 4.597.075,31	\$ 3.328.786,30	\$ 19.568.544,53	\$ 8.544.110,77	\$ 760.742,77	\$ 8.531.902,48	

MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y
OBRAS PÚBLICAS

MONTO EJECUTADO JULIO	MONTO EJECUTADO AGOSTO	MONTO EJECUTADO SEPTIEMBRE	MONTO EJECUTADO OCTUBRE	MONTO EJECUTADO NOVIEMBRE	MONTO EJECUTADO DICIEMBRE	MONTO ESTIMADO 2025	MONTO ESTIMADO 2026	MONTO ESTIMADO 2027 - 2066	PLAZAS DIRECTAS DE EMPLEO GENERADAS	NÚMERO BENEFICIARIOS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
\$ 4.258.503,94	\$ 65.278,53	\$ 42.000,00	\$ 2.611.496,18					\$ 41.092.786,31	2000	BENEFICIARIOS DIRECTOS 2.500 Y BENEFICIARIOS INDIRECTOS 469.500	201,16	1ER FASE DEL PROYECTO
\$ 22.542,16	\$ 32.659,75	\$ 58.487,90	\$ 21.646,97			\$ 250.000,00	\$ 200.000,00	\$ 8.029.135,28	50		105,68	1ER FASE DEL PROYECTO
\$ 65.466,91	\$ 282.221,89		\$ 78.228,73			\$ 45.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 114.767.689,72	600		70,14	2DA FASE DEL PROYECTO
\$ 1.102.509,71	\$ 109.970,52	\$ 70.000,00	\$ 285.393,26					\$ 92.222.222,16	600		92,10	1ER FASE DEL PROYECTO
						\$ 43.829.968,80					0,00	2DA FASE DEL PROYECTO
	\$ 1.650.000,00	\$ 6.926.663,56							300		30,00	PROYECTO
								\$ 154.854.978,89				
											171,56	1ER FASE DEL PROYECTO
											95,20	1ER FASE DEL PROYECTO
											100,00	1ER FASE DEL PROYECTO
											0,00	
											98,07	1ER FASE DEL PROYECTO
\$ 5.449.022,72	\$ 2.140.130,69	\$ 7.097.151,46	\$ 2.996.765,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.079.968,80	\$ 20.200.000,00	\$ 410.966.812,36	3250		98,28	1ER FASE DEL PROYECTO

Puerto Bolívar, 8 de Noviembre de 2024

ING. AIDA GARCIA GONZALEZ
Administradora del Contrato de Gestión Delegada