



Memorando Nro. APPB-CDSP-2024-0083-M

Machala, 25 de marzo de 2024

PARA: Sr. Mgs. David Stevens Rojas Arroyo
Gerente General

ASUNTO: Validación de rubros ejecutados por conservación y mantenimiento en el 2023

De mi consideración:

De conformidad al seguimiento de las obras ejecutadas durante el año 2023 contempladas dentro del Plan de Conservación y Mantenimiento, reportada por el Gestor Privado en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2023, se anexa el informe correspondiente emitido por la suscrita, en virtud de que no se cuenta con profesional a fin para el Control de la Inversión de la Delegación de Servicios Portuarios, ante lo cual me permito señalar a usted lo siguiente:

- Se concluye que el porcentaje de ejecución es de 419.57%, del cual supera el valor anual programado. Este porcentaje se refleja frente al comparativo con el programado, ya que de acuerdo al Plan de Conservación y Mantenimiento del año 2023 aprobado, no constaba el rubro del Dragado de mantenimiento y que conforme a oferta se encuentra registrado para el presente año, sin embargo, debido a la limitación de calado en el año 2022 se procedió a ejecutar el dragado de mantenimiento en el año 2023.

Por lo expuesto, me permito solicitar a usted, se notifique al Gestor Privado sobre la validación de rubros ejecutados por Conservación y Mantenimiento de las Instalaciones Portuarias (Bienes muebles e inmuebles) del año 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Aída Raquel García González

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE GESTIÓN DELEGADA

Anexos:

- cronograma_programado_-_ejecutado_2023.pdf
- detalle_plan_de_conservacion_y_mantenimiento-2023.pdf
- informe_plan_de_conservacion_y_mantenimiento_2023-signed.pdf



Firmado electrónicamente por:
AIDA RAQUEL GARCIA
GONZALEZ

